



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
AV. SATURNINO DE FARIA, 140 - CENTRO- CAREAÇU/MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU			VALOR DO CONVENIO: R\$ 763.373,75					DATA: 17/02/2025		
OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ PROCÓPIO JUNQUEIRA			LOCAL: PRAÇA JOSÉ PROCÓPIO JUNQUEIRA, Centro, Careagu - MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		CONTRUÇÃO DOS QUIOSQUE	Físico %	30,48%	40,00%	40,00%		20,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 232.657,94	R\$ 93.063,18	R\$ 93.063,18		R\$ 46.531,59		R\$ 232.657,94
2		PORTICO COM ÁREA COBERTA	Físico %	5,78%	50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 44.110,99	R\$ 22.055,50	R\$ 22.055,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 44.110,99
3		PORTICOS E BANCOS	Físico %	9,53%			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 72.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.358,00	R\$ 36.358,00		R\$ 72.716,00
4		REFORMA DOS BANHEIROS	Físico %	24,76%		20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 189.040,57	R\$ 0,00	R\$ 37.808,11	R\$ 94.520,29	R\$ 56.712,17		R\$ 189.040,57
5		PLAYGROUND	Físico %	2,44%				100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 18.628,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.628,47		R\$ 18.628,47
6		PISO E CANTEIROS	Físico %	0,00%		30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 206.219,78	R\$ 0,00	R\$ 61.865,93	R\$ 103.109,89	R\$ 41.243,96		R\$ 206.219,78
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL			Físico %	100,00%	15,08%	28,14%	30,65%	26,13%		100,00%
			Financeiro	R\$ 763.373,75	R\$ 115.118,67	R\$ 214.792,72	R\$ 233.988,18	R\$ 199.474,19		R\$ 763.373,75

EDIONE SILVIA FERREIRA
ARQUITETA

CAU A 19.326-7

Observações:

LDI: 23,12%

EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL