



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Departamento de Engenharia
Setor de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO TRECHOS RUA DO CRUZEIRO

DATA: 19/02/2025

LOCAL: BAIRRO LAVRINHA - TURVOLÂNDIA/MG

VALOR TOTAL: 1.108.135,27

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - TRECHO I	Físico %	100,00%				
		Financeiro	R\$ 704.421,78				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.958,01	R\$ 1.958,01			
1.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 105.310,75	R\$ 105.310,75			
1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	Físico %	100,00%		100,00%		
		Financeiro	R\$ 597.153,02		R\$ 597.153,02		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - TRECHO II	Físico %	100,00%				
		Financeiro	R\$ 403.713,49				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%			100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.755,23			R\$ 1.755,23	
2.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	100,00%			100,00%	
		Financeiro	R\$ 60.078,43			R\$ 60.078,43	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	Físico %	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 341.879,84				R\$ 341.879,84
TOTAL		Físico %	100,00%	9,68%	53,89%	5,58%	30,85%
		Financeiro	1.108.135,27	107.268,76	597.153,02	61.833,66	341.879,84
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	9,68%	63,57%	69,15%	100,00%
		Financeiro	1.108.135,27	R\$ 107.268,76	R\$ 704.421,78	R\$ 766.255,44	R\$ 1.108.135,27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5040445752/D MG