

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				ESCOLA MUNICIPAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E PSICÓLOGICO DO EDUCANDO DE CAREAÇU				SRE: POUSO ALEGRE						
				MUNICÍPIO: CAREAÇU/MG				ENDEREÇO: RUA RAUL PEREIRA PINTO, SN, CENTRO, CAREAÇU, MG						
				SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25.429,74	0,75%	100,00%	25.429,74		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	99.958,25	2,94%	100,00%	99.958,25		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	462.062,99	13,60%		0,00	100,00%	462.062,99		0,00		0,00		0,00	
5	SUPERESTRUTURA	450.979,92	13,28%		0,00	10,00%	45.097,99	60,00%	270.587,95	30,00%	135.293,98		0,00	
6	ALVENARIA	162.847,36	4,79%		0,00		0,00	80,00%	130.277,89	20,00%	32.569,47		0,00	
7	COBERTURA E FORRO	524.215,94	15,43%		0,00		0,00		0,00	100,00%	524.215,94		0,00	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.423,51	1,57%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	26.711,76	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50.941,49	1,50%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	25.470,75	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	108.519,59	3,19%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	21.703,92	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.163,40	1,21%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.116,34	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	124.884,53	3,68%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	12.488,45	
13	FERRAGENS	8.543,21	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	REVESTIMENTO	345.943,65	10,18%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	34.594,37	
15	PISOS E RODAPÉS	563.655,02	16,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	VIDROS	35.177,46	1,04%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	PINTURA	153.036,74	4,51%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	34.105,91	1,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19	DIVERSOS	138.763,87	4,09%	10,00%	13.876,39		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23	LIMPEZA	7.592,18	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.377,07	0,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL					4,10%	139.264,38	14,93%	507.160,98	11,80%	400.865,84	20,38%	692.079,39	3,68%	125.085,58
TOTAL ACUMULADO					4,10%	139.264,38	19,03%	646.425,36	30,83%	1.047.291,20	51,21%	1.739.370,59	54,89%	1.864.456,17

LOCAL / DATA: CAREAÇU, 10 DE MARÇO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDIONE SÍLVIA FERREIRA - CAU: A19326-7

REPRESENTANTE LEGAL: EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO - PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E PSICOLÓGICO DO EDUCANDO DE CAREAÇU

SRE: POUSO ALEGRE

MUNICÍPIO : CAREAÇU/MG

ENDEREÇO: RUA RAUL PEREIRA PINTO, SN, CENTRO, CAREAÇU, MG

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO

6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25.429,74
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	99.958,25
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	462.062,99
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	450.979,92
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	162.847,36
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	524.215,94
25,00%	13.355,88	25,00%	13.355,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	53.423,51
25,00%	12.735,37	25,00%	12.735,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50.941,49
20,00%	21.703,92	20,00%	21.703,92	20,00%	21.703,92	20,00%	21.703,92		0,00		0,00		0,00	108.519,59
	0,00		0,00		0,00		0,00	90,00%	37.047,06		0,00		0,00	41.163,40
	0,00		0,00		0,00	50,00%	62.442,26	40,00%	49.953,81		0,00		0,00	124.884,53
	0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.543,21		0,00		0,00	8.543,21
20,00%	69.188,73	30,00%	103.783,10	20,00%	69.188,73	20,00%	69.188,73		0,00		0,00		0,00	345.943,65
10,00%	56.365,50		0,00		0,00	45,00%	253.644,76	45,00%	253.644,76		0,00		0,00	563.655,02
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	35.177,46	35.177,46
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	122.429,39	20,00%	30.607,35	153.036,74
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	34.105,91		0,00	34.105,91
20,00%	27.752,77	30,00%	41.629,16	40,00%	55.505,55		0,00		0,00		0,00		0,00	138.763,87
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.592,18	7.592,18
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.377,07	5.377,07
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5,92%	201.102,17	5,69%	193.207,42	4,31%	146.398,19	11,98%	406.979,67	10,28%	349.188,84	4,61%	156.535,30	2,32%	78.754,06	3.396.621,82
60,81%	2.065.558,34	66,50%	2.258.765,77	70,81%	2.405.163,96	82,79%	2.812.143,63	93,07%	3.161.332,47	97,68%	3.317.867,77	100,00%	3.396.621,82	3.396.621,82

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDIONE SÍLVIA FERREIRA - CAU: A19326-7

REPRESENTANTE LEGAL: EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO - PREFEITO MUNICIPAL