



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Departamento de Engenharia
Setor de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA CEMEI CELIA DO CARMO GARCIA

DATA: 10/01/2025

LOCAL: RUA ARTUR OSCAR DE MELO - BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO - TURVOLÂNDIA-MG

VALOR TOTAL: R\$ 108.705,29

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,77%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 3.005,90	R\$ 3.005,90		
2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	Físico %	17,83%	80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 19.380,26	R\$ 15.504,21	R\$ 3.876,05	
3	ALVENARIA E ACABAMENTOS	Físico %	68,13%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 74.058,35		R\$ 37.029,18	R\$ 37.029,18
4	PINTURA	Físico %	7,31%			100,00%
		Financeiro	R\$ 7.941,86			R\$ 7.941,86
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3,50%			100,00%
		Financeiro	R\$ 3.808,18			R\$ 3.808,18
6	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,47%			100,00%
		Financeiro	R\$ 510,74			R\$ 510,74
TOTAL		Físico %	100,00%	17,03%	37,63%	45,34%
		Financeiro	R\$ 108.705,29	R\$ 18.510,11	R\$ 40.905,23	R\$ 49.289,96
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	17,03%	54,66%	100,00%
		Financeiro	R\$ 108.705,29	R\$ 18.510,11	R\$ 59.415,34	R\$ 108.705,29

Responsável Técnico: Lucas de Carvalho Rezende CREA-MG 297.835

José Nelson Martins - Prefeito Municipal